

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към Договор № 431-ИЕ-19/17.06.2019 г.

Днес, 12.11.2019 г., в гр. Габрово

**ОБЩИНА ГАБРОВО** със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане” № 3, ЕИК: 000215630, представлявана от Тая Христова – Кмет на Община Габрово, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договор № 431-ИЕ-19/17.06.2019 г., от една страна

и **ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016-2 ДЗЗД**, ЕИК: 177062670, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Никола Вапцаров № 23, представлявано от Георги Димов – Управляващ, наричано по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”, сключиха настоящото Допълнително споразумение към Договор № 431-ИЕ-19/17.06.2019 г. на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП при следните мотиви:

В резултат на проведена обществена поръчка с предмет: *Ремонт на публична инфраструктура – кв.Трендафил 1, гр. Габрово* е сключен Договор № 431-ИЕ-19/17.06.2019 г. между **ОБЩИНА ГАБРОВО** и **ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016-2 ДЗЗД**.

Протокол обр. 2а за обекта е подписан на 20.06.2019 г. Срокът за изпълнение на СРР е съгласно договора е до 20.11.2019 г.

Вследствие на настъпили неблагоприятни климатични условия, непозволяващи качествено изпълнение на основни видове работи - последен слой плътен асфалтобетон и подписан на Акт обр.10 от 11.10.19 г. за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството на база Констативен протокол от 11.10.19 г., страните се договориха следното:

**Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да изпълни в рамките на допълнително определения краен срок **строително-ремонтни работи** съгласно условията, определени в Договор № 431-ИЕ-19/17.06.2019г.

**Чл. 2** Срокът за изпълнението на оставащите **строително-ремонтни работи** е 40 кал. дни след подписване на Акт обр.11 за обекта, но не по-късно от 30.07.2020 г.

**Чл. 3.** т.3 от раздел II-ри на договора се променя както следва:

”Разплащането на изпълнените ремонтни работи става по банков път на база двустранно подписани Протоколи обр. 19 и оригинална фактура на Изпълнителя по действителни количества СРР и твърди единични цени от офертата, и анализни цени с показатели от офертата /за допълнителните видове работи, възникнали в процеса на строителство/, в 30 (тридесет) дневен срок от представяне на документите. Последното по хронология плащане става след подписване и на Констативен протокол за приемане на извършените СРР (Акт обр.15) за обекта. Последната **междинна** фактура от Изпълнителя следва да се представи за плащане не по-късно от 30 ноември 2019 г.”

**Чл. 4.** Останалите клаузи от Договор № 431-ИЕ-19/17.06.2019 г. остават непроменени и в сила между страните.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № 431-ИЕ-19/17.06.2019 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ОБЩИНА ГАБРОВО**

**ТАНЯ ХРИСТОВА** на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  
Кмет на Община Габрово

Директор д- Заличено обстоятелство  
Юрисконсу.  
Директор д-на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА  
ГАБРОВО 2016-2 ДЗЗД**

**Георги Димов** Заличено обстоятелство  
Управляващ ДЗЗД на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ванова/  
занова/  
М. Костадинова/