

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор BG16RFOP001-5.002-0022-C01-S-01/ 560-УР-19 от 23.08.2019г.

Днес, 26.05.2020 г., в гр. Габрово, между

ОБЩИНА ГАБРОВО със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК: 000215630, представлявана от Таня Христова – Кмет на Община Габрово, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

КИДАТ ГРУП ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Проф. Илия Янкулов“ № 1, ЕИК 104696104, представлявано от Кирил Иванов – управител, от друга страна, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците (изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г.), чл. 26, ал. 1 от Договор BG16RFOP001-5.002-0022-C01-S-01/ 560-УР-19 от 23.08.2019г. и получени уведомителни писма с вх. № УР-01-01-75/19.05.2020 г. и № УР-01-01-75 #1/26.05.2020 г., **отчитайки следните обстоятелства:**

Вследствие на въведените мерки по повод извънредната епидемична обстановка, в която се намира Р България до 14.06.2020 г. се налага промяна в срока на изпълнение на строителството на обекта, свързана с удължаването му, **поради:**

- реорганизация на работния график на работниците, с цел избягване на струпване на повече хора на едно място;

- забавени доставки във връзка с обявеното извънредно положение, действащо в периода от 13.03.2020г. до 13.05.2020г. на хетерогенна PVC настилка, на болничен асансьор и на вертикална инвалидна платформа,

страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да изпълни в рамките на **допълнително определения краен срок от 40 календарни дни** оставащите строително-монтажни работи съгласно условията, определени в Договор BG16RFOP001-5.002-0022-C01-S-01/ № 560-УР-19 от 23.08.2019г.

Чл. 2 С оглед гореизложените мотиви, чл. 8, ал. 1 от Договор BG16RFOP001-5.002-0022-C01-S-01/ 560-УР-19 от 23.08.2019г. се променя както следва:

„Срокът за изпълнението на настоящия договор е **250** /двеста и петдесет/ календарни дни.“

Чл. 3. С оглед изтичането на обезпеченията (гаранциите за изпълнение) за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ново обезпечение съгласно новия срок на договора.

Чл. 4. Останалите клаузи от Договор BG16RFOP001-5.002-0022-C01-S-01/ 560-УР-19 от 23.08.2019г. остават непроменени и в сила между страните.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор BG16RFOP001-5.002-0022-C01-S-01/ 560-УР-19 от 23.08.2019г.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Приложение:

1. Актуализиран Линеен план – график

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ГАБРО

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

Заличено обстоятелство

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ТЪЛН

ДАТГ

Кирил Иванов

Управител

Заличено обстоятелство

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Съгласували:

инж.М.Стоева – ръководител проект

Н.Димитров – н-к отдел ОПК

Й. Иванова – юристконсулт

Заличено обстоятелство
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП